

Alle genoemde data zijn indicatief en kunnen wijzigen, bij-voorbeeld als gevolg van weers-omstandigheden

Bestaand

Nieuw

Terwolde

Terwolde

Deventer

De Worp

Deventer

De Worp

Hengforderwaarden (±1,3 km)
• Oktober 2012 - februari 2013
• 70.000 m³ grond ontgraven
• Directe verbinding met IJssel creëren
• Aandacht voor natuurwaarden

Brouwer
• Maart 2012 - juli 2012
• 80.000 m³ grond aanbrengen

Munnikenhank (±1,6 km)
• Maart 2012 - december 2012
• 655.000 m³ grond ontgraven
• 540.000 m³ afvoeren en 115.000 m³ hergebruiken bij terp Brouwer en Natuurderij
• Forse vergroting hank
• Natuurtechnisch werken

Natuurderij
• Maart 2012 - juli 2012
• 20.000 m³ grond aanbrengen

Stobbenhank (± 1,25 km)
• Maart 2013 - september 2013
• 315.000 m³ grond ontgraven
• 310.000 m³ afvoeren en 5.000 m³ hergebruiken
• Nieuwe hank
• Directe aansluiting op IJssel

Jachthaven
• November 2013 - februari 2014
• Nieuw watersportcomplex
• Parkeerstrip op landzijde

Zandweerdplas (± 1,8km)
• Mei 2013 - maart 2014
• 525.000 m³ grond ontgraven
• 360.000 m³ afvoeren en 165.000 m³ hergebruiken
• Forse vergroting plas

Ossenwaard (± 2 km)
• Maart 2014 - maart 2015
bommen geruimd, voorjaar 2013
• 680.000 m³ grond ontgraven
• 672.000 m³ afvoeren en 8.000 m³ hergebruiken
• Forse vergroting hank
• Directe aansluiting op IJssel
• Recreatieve voorzieningen

Spoorbrug
• Januari 2013 - december 2013
• Beschermconstructie brugpijlers (ProRail)

Worpfront
• Mei 2013 - maart 2014
• Realisatie kade en aanlegpunt voetveer
• Handhaven zwarte populier

Wilhelminabrug
• Januari 2013 - april 2013
• Beschermconstructie brugpijlers

Bolwerksplas (± 1,25 km)
• Mei 2013 - maart 2014
• 445.000 m³ grond ontgraven
• 280.000 m³ afvoeren en 165.000 m³ hergebruiken
• Forse vergroting en verontdieping plas
• Directe aansluiting op IJssel
• Recreatieve voorzieningen (vissers)